

第 8 回
工事監理報告書

件名(仮称)多世代共生型施設新築工事

工期	自	2021年	7月	21日
	至	2022年	3月	31日
報告期間	自	2021年	2月	1日
	至	2021年	2月	28日

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

第 8 回 監 理 報 告 書

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 御中
 会長 山中 啓圓

件名 (仮称)多世代共生型施設新築工事

2021年2月1日より 2021年2月28日までの監理業務を報告致します。

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

工事監理者 尾崎 寛明 印

1. 工事概要

建設場所	三重県桑名市大字星川字堂ヶ峰2239番1の一部、星見ヶ丘一丁目101番1の一部					
規 模	敷地面積	9,427.86 m ²	建築面積	3,405.29 m ²	延床面積	5,816.52 m ²
構造・階	鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上 2 階 地下 1 階					
用 途	児童福祉施設等(児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、駐輪場、ポンプ室)					
確認番号	第 ERI-21009497 号	計画変更番号	—			
工 期	2021年7月21日	～	2022年3月31日			

2. 出来高

全工事日数	180 日	着手後日数	176 日	残日数	4 日
全体出来高	前月 62.89 %	今月 20.31 %	累計出来高	83.20 %	
工事区分	請負者	工事比率	当月出来高	累計出来高	請負区分
共通仮設	大和リース株式会社三重支店	1.03%	0.23%	0.92%	当社工事
建築工事	大和リース株式会社三重支店	53.77%	6.30%	45.81%	当社工事
設備工事	大和リース株式会社三重支店	33.72%	1.14%	27.50%	当社工事
外構工事	大和リース株式会社三重支店	2.50%	1.03%	1.03%	当社工事
経費	大和リース株式会社三重支店	8.97%	1.14%	7.94%	当社工事
計		100.00%		83.20%	

3. 工事進捗状況

2022年 2月度

1) 工事進捗状況について

順調である 遅れている

(遅れている場合は、遅延日数、対策、回復時期を下記に記入する)

杭低止まりによる基礎工事遅延のため。

各工種作業員の増員及び他工種並行作業による工程回復を進めていきます。

回復時期は2022年3月初旬になる見込みです。

2) 今月度の主な工事内容

仮設工事

外装工事

内装工事

外構工事

電気・機械設備工事

4. 関係者協議事項

5. 施工図

《建築工事》

タイル割付図

《機械設備工事》

無し

《電気設備工事》

無し

6. 施工計画書

2022年 2月度

《建築工事》	《機械設備工事》	《電気設備工事》
内装仕上げ工事施工計画書	無し	無し
塗床工事施工計画書		

7. 資材・下請業者選定届

《建築工事》	《機械設備工事》	《電気設備工事》

8. 設計変更事項

・別紙議事録参照

9. その他

・特になし
(施工者への注意)
(設備に係る意見)

10. 場外立会検査

検査日	検査対象	検査結果

11. 場内立会検査


検査日	検査対象	検査結果

工事名： (仮称) 多世代共生型施設新築工事

工程表

建築主： 桑名市社会福祉協議会様
設計： 大和リース株式会社一級建築士事務所
監理： 大和リース株式会社一級建築士事務所
建築場所： 三重県桑名市大字里川字堂ヶ畑2239-1番1号
建築面積： 3431.29m2
延床面積： 5816.52m2
着工： 2021年7月21日
竣工： 2022年3月31日

大和リース株式会社
DaiwaLease
事業所名 三重支店





施工進捗状況
(ドローン空撮)



施工進捗状況
(ドローン空撮)



施工進捗状況
(ドローン空撮)



現場状況写真

0203撮影



現場状況写真

0203撮影



現場状況写真

0203撮影



現場状況写真

0203撮影



現場状況写真

0203撮影



現場状況写真
かよいのエリア

撮影日：2/16