

第 1 回  
工事監理報告書

件名(仮称)多世代共生型施設新築工事

工期	自	2021年	7月	21日
	至	2022年	3月	31日
報告期間	自	2021年	7月	21日
	至	2021年	7月	31日

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

# 第1回 監理報告書

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 御中  
会長 山中 啓圓

件名 (仮称)多世代共生型施設新築工事

2021年7月21日より 2021年7月31日までの監理業務を報告致します。

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

工事監理者 尾崎 寛明 印

## 1. 工事概要

建設場所	三重県桑名市大字星川字堂ヶ峰2239番1の一部、星見ヶ丘一丁目101番1の一部					
規模	敷地面積	9,427.86 m <sup>2</sup>	建築面積	3,405.29 m <sup>2</sup>	延床面積	5,816.52 m <sup>2</sup>
構造・階	鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上2階 地下1階					
用途	児童福祉施設等(児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、駐輪場、ポンプ室)					
確認番号	第 ERI-21009497 号	計画変更番号	-			
工期	2021年7月21日	~	2022年3月31日			

## 2. 出来高

全工事日数	180 日	着手後日数	8 日	残日数	172 日	
全体出来高	前月	0.00 %	今月	3.09 %	累計出来高	3.09 %
工事区分	請負者	工事比率	当月出来高	累計出来高	請負区分	
共通仮設	大和リース株式会社三重支店	1.03%	0.23%	0.23%	当社工事	
建築工事	大和リース株式会社三重支店	53.77%	1.86%	1.86%	当社工事	
設備工事	大和リース株式会社三重支店	33.72%	0.00%	0.00%	当社工事	
外構工事	大和リース株式会社三重支店	2.50%	0.00%	0.00%	当社工事	
経費	大和リース株式会社三重支店	8.97%	1.00%	1.00%	当社工事	
計		100.00%		3.09%		

**3. 工事進捗状況**

2021年 7月度

1) 工事進捗状況について

順調である                       遅れている

(遅れている場合は、遅延日数、対策、回復時期を下記に記入する)

2) 今月度の主な工事内容

仮設工事

杭工事

**4. 関係者協議事項**

**5. 施工図**

《建築工事》

ハイベース製作図

鉄骨製作図

アンカーフレーム製作図

《機械設備工事》

無し

《電気設備工事》

無し

**6. 施工計画書**

2021年 7月度

《建築工事》

《機械設備工事》

《電気設備工事》

総合施工計画書

無し

無し

杭工事施工計画書

**7. 資材・下請業者選定届**

《建築工事》

《機械設備工事》

《電気設備工事》

**8. 設計変更事項**

特になし

**9. その他**

特になし

(施工者への注意)

(設備に係る意見)

**10. 場外立会検査**

検査日

検査対象

検査結果

**11. 場内立会検査**

検査日

検査対象

検査結果

7月19日

地縄検査

問題なし

7月26日

試験杭検査

問題なし


工事名： (仮称) 多世代共生型施設新築工事

工程表

建築主： 桑名市社会福祉協議会様
設計： 大和リース㈱三重支店一級建築士事務所
監理： 大和リース㈱名古屋支店一級建築士事務所
建築場所： 三重県桑名市大字聖川字堂ヶ崎2239-1他 1筆
建築面積： 3431.29m2
延床面積： 5816.52m2
着工： 2021年7月21日
竣工： 2022年3月31日



事業所名 三重支店



検査スケジュール
仮設工事
開発工事 (造成工事)
すまいのエリア
電気設備工事
機械設備工事
かよいのエリア
電気設備工事
機械設備工事
地域交流スペース
店舗棟
主要部材発注スケジュール
品質管理活動
安全管理活動
安全注意事項
特記事項

Table with columns for months (2021年4月 to 2022年3月) and rows for various construction tasks and milestones. Includes a legend for 'グループ' and '計画出来高'.

作成年月日 2020年9月30日
修正年月日 2021年8月10日





工種：杭工事  
測点：No.1

据付レベル確認



工種：杭工事  
測点：No.1

杭芯位置確認




工種：杭工事  
測点：No.1

掘削状況



工種：杭工事  
測点：No.1

下杭建て込み状況



工事名 (仮称)多世代共生型施設新築工事		
工種	杭工事	測点 No.
下杭建て込み状況 鉛直確認		
大和リース株式会社		

工種：杭工事  
測点：No.1

上杭建て込み状況



工事名 (仮称)多世代共生型施設新築工事		
工種	杭工事	
試験杭立会		
監理者		
尾崎課長		
設計		
畑田次長		
大和リース株式会社		

工種：杭工事  
測点：No.1

杭頭レベル確認



工事名 (仮称)多世代共生型施設新築工事		
工種	杭工事	
試験杭立会		
監理者		
尾崎課長		
設計		
畑田次長		
大和リース株式会社		